



Comune di Dicomano

Provincia di Firenze

Con la presente si elencano i LAVORI SVOLTI nella settimana dal 02-02-2015 al 08-02-2015

PROGRAMMA DI LAVORI DAL 02-02-2015 al 08-02-2015
LUNEDI' 02
Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere
Continuato i lavori al "Ponte alla Corella" lato sud del ponte muratura pietre e stuccatura.
Raccolta carte con pinze Parco Albereta, Via Mazzini, Parcheggio ex macelli.
Messo sacchi di catrame a scaldare in officina
Ripreso impianto audio e 12 sedie dalla biblioteca. Preso scatole vuote dal magazzino della stessa e portate alla Polizia Municipale per il trasloco di giovedì
Piazza Repubblica pulizia prati e vasche dai residui del Carnevale. Pulizia sala antistante la sala del consiglio. Affissione 2 nuove ordinanze in Piazza Repubblica (giostra e ambulanze)
Copertura buche profonde con catrame a Contea, Via San Biagio tutta e in particolare nel punto di incrocio con la SS67. Copertura buche con catrame in Via Cecchini. Copertura 2 grosse buche in Piazza Repubblica, 1 retro Palazzo Comunale e l'altra lato sx edificio comunale.
Ritirato albero di Natale dall'asilo nido di Contea e messo a dimora con gli altri 2 ritirati dalle scuole.
Magazzino comunale: in officina il bandone risultava bloccato contattato per l'apertura. Contattato elettricista ed eseguita saldatura a stagno sui fili di arrivo della corrente sul motore.
Portato armadietto per quadro elettrico nel teatro agli ex macelli
MARTEDI' 03
Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere
Lavori svolti la settimana scorsa
Lieve nevicata sulle ns strade comunali di campagna
Montaggio spargi-sale ape porker caricato sacchi di sale
Scaricato dal camion bianco tutti i materiali utilizzati per la ristrutturazione del Ponte di Corella (betoniera, generatore, sabbia, cemento, attrezzi)
Alle scuole al 1° piano elementari lato vecchio bagno intasato, smontato WC e constatato che c'è la colonna intasata. Apertura e controllo delle fosse biologiche
Viaggio a Vicchio da Butteri per acquisto materiali edili per riparazioni alle scuole medie + 40 piastrelle in cemento 40X40 con sassolini per gli Impianti Sportivi.
Scuole medie rimurato/incollato le mattonelle nel bagno handicap al piano terreno . Scaricato le 40 piastrelle agli Impianti Sportivi in prossimità del fontanello
Distribuito sale su strada di Corella e di Bricciana.
Cimitero di Dicomano vuotato cestini e Cimitero di Contea vuotato cestini
MERCOLEDI' 04
Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere
Sostituzione su scuolabus intera giornata 7.00 – 8.30 / 13.30 – 15.00 / 16.00 -17.30
Lavori d'ufficio fine ed inizio mese: aggiornamento buoni, fatto cartoline, controllato scontrini carburante e bolle di accompagnamento. Consegnato il tutto all'ufficio tecnico



Comune di Dicomano

Provincia di Firenze

Cimitero di Dicomano : fatto buca e preparato per funerale delle ore ore 10.45. Aggiunto terra sui alcuni cumuli di inumazioni sprofondati.
Via Gramsci prima di Scaffaia Alta controllo degli interruttori elettrici dell' illuminazione pubblica, nello sportellino Q10 in contatto telefonico con Hera Luce (causa neve non possono venire nella giornata di oggi) riarmato l'interruttore e fatto la prova sul manuale :ripristinato l' impianto.
Cimitero di Dicomano fatto funerale terra .
Scuole elementari nuove ex mensa montaggio nuovo landavino con relativo gruppo
Vuotato carta dagli uffici e pulizia delle scale laterali lato Biblioteca
Raccolta carte Via Don Bosco, Via Don Lino e giardino Via Gramci fra Scaffaia Bassa e Scaffaia alta.
GIOVEDI' 05
Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere
Sopralluogo scuole materne, elementari, medie e messo per scritto tutti i lavori da fare ed eventualmente da assegnare all'idraulico, elettricista e ufficio tecnico.
Strada di Corella sopralluogo per controllo manto stradale e ringhiera del Ponte sotto al quale stiamo lavorando.
Trasloco ufficio Vigili urbani e ufficio del personale compreso smontaggio e rimontaggio arredi.
Assemblea Sindacale dalle 10.00 alle 11.00
Cimitero di Dicomano ritirato in loco dalla ditta fornitrice, cassetine per resti ossei mortali e messe a posto nello stanzino del 1° q a sx piano terreno. Riproduzione del 3° Q a dx tombe in terra per prossime esumazioni.
Aggiornamento dei registri cimiteriali
VENERDI' 06
Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere
Maltempo/Neve in particolare sulle ns strade comunali di campagna. Tutti in servizio per l'intera giornata
Montaggio pala sull' escavatore grande, montaggio spargi-sale su camion rosso e caricato pancale di sale con forche. Caricato sale su ape poker. Montaggio catene su camion rosso e ape poker. Rifornimento carburanti (scorta gasolio)
Aer collaborazione: spanto sale area coop, stazione, scuole, Montalloro, Ponte Vecchio e Via Garibaldi alta. Marciapiedi solo alcuni punti in prossimità dei bar
Spalato neve su strada di Bricciana, S.Lucia, Tinaia.
Spalato neve su strada di Corella fino a Larciano
Distribuito sale su strada di Celle, Strada di Corella (con Walter), Via Don Lino, Tinaia, Bricciana
Distribuito sale su strada di Frascole e S.Lucia
Smontaggio catene, lavaggio automezzi compreso gli spargisale...
SABATO 07
Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere
Programma di lavori per la prossima settimana
Montaggio piccoli arredi nuovi per la Polizia Municipale
Smontaggio spargi-sale da ape porter e caricato sulla stessa cartellonistica, birilli e transenne per il carnevale di domani. Lavaggio catene usate ieri
Corso di formazione 9.00 – 13.00 (terne)
DOMENICA 08
POMERIGGIO: In servizio per manifestazione carnevale portare segnaletica preparata ieri, montaggio e smontaggio della stessa a fine serata